



Checkliste für die Gasinstallation bis 100 mbar

Ort: _____

Strasse: _____

Kunde: _____

Firma: _____

Verantw. Fachmann: _____

unterwiesene Fachkraft: _____

Datum: _____

*nur bei Neuanlagen

	Prüfgegenstand	i.O. / ja	nicht i.O. / nein	nicht erforderlich	Bemerkungen	Wertigkeit	Mängelpunkte	keine Gasfreigabe
1. Dokumentation								
1.1*	Installationsanmeldung mit erf. Unterschrift					10		X
1.2*	Einmessskizze erdverl. Aussenleitung					5		
1.3*	Dokumentation verdeckt verlegter Leitung					5		
1.4	Dokumentation Belastungs-/ Dichtheitsprüfung					5		
2. Material und Hilfsmittel								
2.1*	funktionsfähiges Prüfgerät für die Belastungsprüfung					8		
2.2*	funktionsfähiges Prüfgerät für die Dichtheitsprüfung					10		X
2.3	geeignetes Werkzeug					5		
3. Leitungsanlage								
3.0	Zählerplatte					4		
3.1	zugelassene Bauteile					10		X
3.2	zugelassene Verbindungsteile					10		X
3.3	Rohrbefestigungen / Anfahrschutz					4		
3.4	Korrosionsschutz					4		
3.5	Manipulationsschutz aktiv (GS)					10		X
3.6	Manipulationsschutz passiv (Schellen,Verwahrung)					5		
3.7	Mantelrohre / Wand- und Deckendurchführung					2		
3.8	Hohlraumbelüftung					3		
3.9	Absperrereinrichtung (HAE) zugänglich und gekennzeichnet					10		
3.10	Potenzialausgleich					3		
4. Aufstellraum Feuerstätten								
4.1	Schutzziel 1					10		X
4.2	Schutzziel 2					10		X
4.3	Notschalter					1		

Zwischensumme:



	Prüfgegenstand	i.O. / ja	nicht i.O. / nein	nicht erforderlich	Bemerkungen	Wertigkeit	Mängelpunkte	keine Gasfreigabe
5.	Gasgeräte							
5.1	Gerätezulassung / Typenschild					10		X
5.2	Nennwärmebelastung / Anschlusswert					2		
5.3	TAE					10		X
5.4	Druckknopfmanometer (ab 50kW)					5		
5.5	Aufstellung / Befestigung					5		
5.6	Zustand / Verschmutzung					5		
6.	Inbetriebnahme							
6.1*	Belastungsprüfung / Dichtheitsprüfung					10		X
6.2	Gebrauchsfähigkeitsprüfung					10		
6.3	Anschlussdruck / Fließdruck					5		
6.4	sichtbare Teile d. Abgasanlage i. O.					10		X
6.5	Gerät betriebsbereit					5		
6.6	Einweisung des Kunden					3		
6.7	Funktionskontrolle Regelgeräte							

Zwischensumme Seite 2
 Zwischensumme Seite 1
 Summe

Die Kontrolle ergab:	<input type="checkbox"/> keine wesentl. Mängel
	<input type="checkbox"/> wesentliche Mängel
Die Gasfreigabe war:	<input type="checkbox"/> möglich
	<input type="checkbox"/> nicht möglich

Bemerkungen

Kontrolle durchgeführt (Name / Unterschrift)

VIU (Unterschrift)